

รายงาน ความก้าวหน้า

_____ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ _____
_____ ประมาณตามแผนการดำเนินงาน _____

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



จัดทำโดย
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพากห้วย



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลพากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ 1

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องว่า “แผนการดำเนินงาน” หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งอธิบายได้ว่า แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของ โครงการ มีการประสานและบูรณาการการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์ สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับ จังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/งาน รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนดังนี้

1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.3 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 /ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

2. การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

2.1 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวม แผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)

2.2 แนวทางดำเนินการตาม 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึง การกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวัน สิ้นสุดของกรอบ 30 วัน

2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มี โครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

3.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

4. การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความ

สมบูรณ์ มีความชัดเจน มากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขแผนการดำเนินงาน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

4.2 การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
3. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบูรณาการงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปากห้วย มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลปากห้วย มีหน้าที่และอำนาจ ในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด ไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของเทศบาลตำบลปากห้วย เป็นแผน ที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการ พัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ

พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปาก ห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาล ตำบลปากห้วยได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการ ประสานและบูรณาการการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในในแผนการดำเนินงานไว้ อย่างชัดเจน

นายกเทศบาลตำบลปากห้วย จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากห้วย เป็นไปอย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป



(นายสมาน บุชรัตน์ชัย)

นายกเทศบาลตำบลปากห้วย

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

(แบบ ผด.01)

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด (21,820,097.-)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด (58,001,437.-)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	1. การพัฒนาด้านการจัดให้มีการ ปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก ทาง น้ำ และทางระบายน้ำ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	26.44	5,769,297	10.57	กองช่าง
รวม	1	1	15	26.44	5,769,297	10.87	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด (21,820,097.-)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด (58,001,437.-)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ พัฒนาประชาชน มีคุณภาพ	2.1 การสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก/เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV	แผนงานงบบกลาง	3	51.78	11,298,000	19.48	สำนักปลัด
	2.3 ด้านความปลอดภัย การลด อุบัติเหตุ การจราจรทางบกทางน้ำ	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	2	0.41	90,000	0.16	สำนักปลัด
	2.4 การจัดการศึกษา ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	แผนงานการศึกษา	9	16.92	3,691,200	6.36	กอง การศึกษา
	2.5 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล ปัญหายาเสพติด การควบคุมโรค และการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	แผนงานสาธารณสุข	3	1.52	331,600	0.57	กอง สาธารณสุข
	2.6 การศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	1.10	240,000	0.41	กอง การศึกษา
	2.7 การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	0.69	150,000	0.26	กอง การศึกษา
รวม	6	6	24	72.42	15,800,800	27.24	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด (21,820,097.-)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด (58,001,437.-)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด (21,820,097.-)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด (58,001,437.-)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด (21,820,097.-)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด (58,001,437.-)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	5.2 การส่งเสริมทักษะ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.92	200,000	0.345	สำนักปลัด
	5.5 การอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	0.23	50,000	0.09	สำนักปลัด
รวม	2	2	3	1.15	250,000	0.40	
รวมครุภัณฑ์	1	3	8	0.64	155,600	0.27	
รวมทั้งสิ้น	9	9	42	100	21,820,097	37.62	

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหัตถ์ ชัยนกิจ หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหัตถ์ ชัยนกิจ หมู่ที่ 10 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	340,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	340,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดม หัสตริกิ่ง หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดม หัสตริกิ่ง หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลปากห้วย)	180,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงนวย (ซอยหลังวัดกุดแต่) หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงนวย (ซอยหลังวัดกุดแต่) หมู่ที่ 4 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	498,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัชตะวิถี 18/3 หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัชตะวิถี 18/3 หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	240,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	240,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัชตะวิถี 22 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัชตะวิถี 22 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่น้อยกว่า 493.50 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 6 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	350,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	350,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) บุ่งแคน ซอย 2 หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) บุ่งแคน ซอย 2 หมู่ที่ 6 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	280,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	280,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร(ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	250,000	ธ.ค.2568 - ส.ค. 2569	250,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บุ่งแคน ซอย 2 (ซอยต้นตาล) หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บุ่งแคน ซอย 2 (ซอยต้นตาล) หมู่ที่ 6 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	210,000	ธ.ค.2568 - ส.ค. 2569	210,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านทดเจริญ หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านทดเจริญ หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	255,000	ธ.ค.2568 - ส.ค. 2569	255,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจันทร์สุตา หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจันทร์สุตา หมู่ที่ 7 โดยทำการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วย	100,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.1.00 เมตร จำนวน 19 เมตร และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 3.00 บ่อ (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	200,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รัชตะวิธีซอย 9 หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รัชตะวิธีซอย 9 หมู่ที่ 2 โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 26 บ่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม จำนวนไม่น้อยกว่า 99 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบริเวณสวนอินทรมิต หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบริเวณสวนอินทรมิต หมู่ที่ 7 โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แสนสุข ซอย 1 หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. แสนสุข ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 26 บ่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 99 ม. (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากห้วย หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากห้วย หมู่ที่ 7 โดยทำการต่อเติมอาคารฯ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 9.50 เมตร จำนวน 2 ด้าน (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	280,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู Asphaltic Concrete รัชตะวิถีซอย 9 - รัชตะวิถี ซอย 7/3 หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู Asphaltic Concrete รัชตะวิถีซอย 9 - รัชตะวิถี ซอย 7/3 หมู่ที่ 2 โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	234,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการปรับปรุงถนนดิน ซอยข้างบ้านลุงอ้วน หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน ซอยข้างบ้านลุงอ้วน หมู่ที่ 11 โดยทำการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,112.00 ตร.ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศก. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	260,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยหลังวัดหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยหลังวัดหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 10 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,032.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	498,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากเดิม) เทวาธิราช ซอย 2 - ทางเข้าสวนอินทร์นฤมิตร หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากเดิม) เทวาธิราช ซอย 2 - ทางเข้าสวนอินทร์นฤมิตร หมู่ที่ 7 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 253.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	498,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากเดิม) สายบ้านนายบุญทัน สีสนโท - ถังประปา หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ต่อจากเดิม) สายบ้านนายบุญทัน สีสนโท - ถังประปา หมู่ที่ 8 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 253.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	500,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รัชตะวิถี ซอย 20 หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รัชตะวิถี ซอย 20 หมู่ที่ 3 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (ตามแบบของเทศบาลปากห้วยกำหนด)	360,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยทำการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	180,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
23	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	10,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

(3) แผนงานการเกษตร / งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24	โครงการขุดลอกคลองบ้านสวนอุดม หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบ้านสวนอุดม โดยทำการขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	95,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

(4) แผนงานการพาณิชย์ / งานกิจการประปา (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เจริญสุข ซอย 5 หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เจริญสุข ซอย 5 หมู่ที่ 9 โดยทำการวางท่อประปา HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 353.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	200,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค(ต่อจากเดิม) ตรงข้ามซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค(ต่อจากเดิม) ตรงข้ามซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 โดยทำการก่อวางท่อประปา HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 60.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลพากห้วยกำหนด)	40,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง
27	โครงการวางท่อน้ำดิบจากแยกบ้านน้ำต้ว - บ้านนายคงกระพัน ทาทอง หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อน้ำดิบจากแยกบ้านน้ำต้ว - บ้านนายคงกระพัน ทาทอง หมู่ที่ 11 โดยทำการวางท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 600.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลพากห้วยกำหนด)	250,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง
28	โครงการวางท่อน้ำดิบจากสี่แยกกุดแต่ถึงถึงประปา หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อน้ำดิบจากสี่แยกกุดแต่ถึงถึงประปา หมู่ที่ 4 โดยทำการวางท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 200.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลพากห้วยกำหนด)	77,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง
29	โครงการวางท่อประปา กุดแต่ ซอย 4 หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นวางท่อประปา กุดแต่ ซอย 4 หมู่ที่ 4 โดยทำการวางท่อประปา HDPE ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 1,030.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลพากห้วยกำหนด)	420,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

(5) แผนงานเคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการก่อสร้างถังขยะกลาง บริเวณเทศบาลตำบลปากห้วย หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังขยะกลาง บริเวณเทศบาลตำบลปากห้วย หมู่ที่ 7 โดยทำการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	150,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองสาธารณสุข / กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถังขยะกลาง บริเวณวัดสวนอุดม หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังขยะกลาง บริเวณวัดสวนอุดม หมู่ที่ 8 โดยทำการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	150,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองสาธารณสุข / กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถังขยะกลาง บริเวณวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังขยะกลาง บริเวณวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10 โดยทำการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบของเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	150,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองสาธารณสุข / กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
33	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ	10,387,200	ทุกเดือน	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สำนักปลัด
34	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนพิการ	1,922,400	ทุกเดือน	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สำนักปลัด
35	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว	66,000	ทุกเดือน	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สำนักปลัด

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย การลดอุบัติเหตุ การจราจรทางบกทางน้ำ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
36	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตำบลปากห้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตำบลปากห้วย	40,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	39,900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สำนักปลัด
37	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร./อปพร.รายใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากห้วย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร./อปพร.รายใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากห้วย	50,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักปลัด

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(1) แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
38	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่, ค่าสถานที่, ค่ากรรมการฯ, ค่าพิธีกร, ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าใบประกาศ, ค่าทำความสะอาด, ค่าป้ายโครงการ, เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	โอนลดงบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
39	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย	400,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	294,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
40	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย	70,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา
41	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปากห้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปากห้วย ดังนี้ 1.เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านปากห้วย 2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.6 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	1,626,727	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	632,710	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากห้วย	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปากห้วย รายการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง 2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 2.2 ค่าหนังสือเรียน 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 	621,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	539,285	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา
43	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจำนวน 2 โรงเรียน	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากห้วย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2.โรงเรียนบ้านทตเจริญ 	817,072	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	795,609	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
44	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทตเจริญตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	20,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา
45	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักนึ่ง โครงการค่ายพัฒนาทักษะดนตรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองผักนึ่งตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะดนตรี	20,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล ปัญหายาเสพติด การควบคุมโรค และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

(1) แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
46	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	18,600	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	8,400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองสาธารณสุขฯ
47	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินกิจกรรมคุมกำเนิดสุนัขในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากห้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคุมกำเนิดสุนัขในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากห้วย	15,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
48	การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	98,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	98,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองสาธารณสุขฯ
49	อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในงานพระราชดำรินเขตเทศบาลตำบลปากห้วย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในงานพระราชดำรินเขตเทศบาลตำบลปากห้วย จำนวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000.- บาท	220,000	ธ.ค. 2568 - ส.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองสาธารณสุขฯ

2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
50	โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในงานวันแห่เทียนวัน เข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเทียนพรรษา สังฆทาน ปัจจัยถวายพระ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่,ค่า สถานที่,ค่าพิธีกร,ค่าวัสดุอุปกรณ์, เครื่องเสียง, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าใบประกาศ,ค่าทำ ความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้	80,000	ก.ค. 2569	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กอง การศึกษา
51	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในงานสืบสานประเพณีและ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ฯ เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่,ค่าสถานที่,ค่ากรรมการ,ค่า พิธีกร,ค่าตกแต่งขบวน แห่นางสงกรานต์,รถขบวน แห่พระสงฆ์,แห่พระพุทธรูป,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าเวที กลางเครื่องเสียง,ค่าตอบแทนชุดการแสดง,ค่าทราย สำหรับประกวดก่อพระเจดีย์ทราย,ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าถ้วยรางวัล,ค่าใบประกาศ,ค่าทำ ความสะอาด,ค่าป้ายโครงการ,เงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่าย ได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้	200,000	เม.ย. 2569	200,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
52	โครงการจัดประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่,ค่าสถานที่, ค่ากรรมการฯ, ค่าพิธีกร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,เครื่องเสียง,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าใบประกาศ,ค่าทำความสะอาด,ค่าป้ายโครงการ,เงินรางวัล,สายสะพาย,และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้	250,000	พ.ย.2568	154,125	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา
53	เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ" ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน "วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ 69" ครั้งที่ 37 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ	30,000	เม.ย. 2569	30,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา
54	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนบึงบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมชายแดนบึงบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2569" อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ	30,000	มี.ค. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา

2.7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
55	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	ก.พ. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา
56	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วด้านกีฬาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วด้านกีฬาเสพติดจังหวัดสระแก้ว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	ก.พ. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา
57	โครงการแข่งขันกีฬาฟากห้วยสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟากห้วยสัมพันธ์ ในเขตตำบลฟากห้วย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	ก.พ. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองการศึกษา

2.8 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี การพัฒนาและเสริมสร้าง ความรู้ในการประกอบอาชีพ

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
58	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมอาชีพ เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมอาชีพ ในการดำเนินฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากห้วย ฯ เช่นค่าใช้จ่ายค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)	50,000	ก.ย. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักปลัด
59	อุดหนุนกลุ่มอาชีพแพนหมอบ้านนาเหล่าประชาสรรค์ หมู่ 7 โครงการทำแพนหมอบนชุมชนบ้านนาเหล่าประชาสรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพแพนหมอบ้านนาเหล่าประชาสรรค์ หมู่ 7 ตามโครงการทำแพนหมอบนชุมชนบ้านนาเหล่าประชาสรรค์ (สำนักปลัด)	50,000	ก.ย. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมศักยภาพองค์กร การให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
60	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ ของเทศบาลตำบลปากห้วย เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานสำรวจพื้นที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)	20,000	ก.ย. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองคลัง

5.2 กลุ่มยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมทักษะ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
60	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ ของเทศบาลตำบลปากห้วย เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานสำรวจพื้นที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)	220,000	ก.ย. 2569	20,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กองคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
61	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร เทศบาลตำบลพากห้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่ารถ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำนักปลัด)	100,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	โอนลด งบประมาณ (70,000บาท คงเหลือ 30,000 บาท)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักปลัด

5.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป (เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
62	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอรัฐ ประเทศ จังหวัดสระแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอรัฐ ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้แก่เทศบาลตำบล บ้านใหม่หนองไทร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	20,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	20,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สำนักปลัด

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
63	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ และวันสำคัญของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท	<p>อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท</p> <p>1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2569</p> <p>1.1 อุดหนุนโครงการจัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต (5 ธันวาคม)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต (5 ธันวาคม) ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท</p> <p>1.2 อุดหนุนโครงการจัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท</p> <p>1.3 อุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท</p> <p>1.4 อุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท</p>	30,000	ธ.ค. 2568 -ก.ย. 2569	25,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สำนักปลัด

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

5.4 กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่

(1) แผนงานเคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
64	โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า - เครื่องยนต์ดีเซล - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	140,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กอง สาธารณสุข

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
65	โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ (กองช่าง) - ขนาดกว้าง 1.90x3.50 เมตร - รับน้ำหนักได้สูงสุด 4 ตัน - คอลากปรับหมุนได้ 360 องศา - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคา ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	117,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	โอนลด งบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
66	โครงการจัดซื้อรถขุด ไฮโดรลิก ขนาด 3.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิก จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ (กองช่าง) - ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน - เครื่องยนต์ดีเซล - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1,400,000	ธ.ค. 2568 - ก.ย. 2569	โอนลด งบประมาณ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	กองช่าง

ภาคผนวก