



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากห้วย โทร/โทรสาร. ๐๓๗-๒๔๗๓๔๑

ที่ สก ๗๕๒๐๑/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ สำนักงานปลัด จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย ตามรายงานผลการติดตามฯ ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้รายงาน

(นางเบญจา บุญครุฑ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนัก/กอง

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนพัฒน์ จันทะผิว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย


ความเห็นรองปลัดเทศบาล



(นายธนพัฒน์ จันทะผิว)
รองปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย

ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลปากห้วย

ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว ☒ เห็นชอบ

ให้ดำเนินการเสนอรายงานผลต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วย
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากห้วย

☐ ไม่เห็นชอบ



(นายสมาน บุชาร์ตนชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลปากห้วย

ผู้พิจารณาเห็นชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)

เทศบาลตำบลปากห้วย อัญประเทศ จ.สระแก้ว

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	8 เมษายน 2563 (บ.ปริเทค (ประเทศไทย) จก.)	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 26 ม. ยาว 46 ม. (ตามแบบการกีฬาแห่งประเทศไทยและเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลปากห้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,222,222.-	เงินอุดหนุน
2	14 เมษายน 2563 (ทจก.ก.การช่าง 2017)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางยู หมู่ที่ 2 (ซอยรัชตะวิถี 6) ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 135.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด	239,000.-	
3	21 เมษายน 2563 (ทจก.กระวานการโยธา)	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 (ซอยจันทร์สุตา) โดยทำการก่อสร้างถนนดินยกระดับ สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 5,775.00 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	200,000.-	
4	22 เมษายน 2563 (ทจก.นวรรณ)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเจริญสุข ตำบลปากห้วย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,259.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	9,595,999.-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
5	22 เมษายน 2563	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทวาทิราช 6 - อุดมเดช 5 หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตร.เมตร พร้อมลงไหล่ทางปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 47.70 ลบ.เมตร ติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนัก จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	827,999.-	
6	28 เมษายน 2563 (ทจก.ตงฉิน คอนสตรัคชั่น)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (ซอยรัชตะวิถี 10/1) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางยู ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 128.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	227,000.-	

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
7	1 พฤษภาคม 2563 (หจก.ส.อรัญการโยธา)	โครงการ เทียว กิน สวนอินทร์นฤมิตร สวนสาธารณะเชิง เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ผิวทางกล้าง 4.00 เมตร ยาว 2,109.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 6.70 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 10,480 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาล ตำบลปากห้วยกำหนด)	5,772,687.71	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
8	8 พฤษภาคม 2563 (หจก.นวรรม)	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete สายรัชชะวิถี 17 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 11 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,380 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 40 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ จำนวน 5 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	8,444,998.98	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
9	8 พฤษภาคม 2563 (หจก.นวรรม)	โครงการ เทียว กิน สวนอินทร์นฤมิตร สวนสาธารณะเชิง เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้และจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลปากห้วย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตาม รายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วย กำหนด)	3,395,610.05	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
10	13 พฤษภาคม 2563 (บ.เนียนเกษม จก.)	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคต่อจากหลังวัด หนองผักบุ้ง-บ้านผู้ใหญ่สมบัติ หมู่ที่ 3 ตำบลปากห้วย โดยทำการวางท่อประปา HDPE 110 มม. ระยะทางยาว 450.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่การประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด)	220,900.-	
11	13 พฤษภาคม 2563 (บ.เนียนเกษม จก.)	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านลุงจวน หมู่ที่ 10 ตำบลปากห้วย โดยทำการวาง ท่อประปา HDPE 110 มม. ระยะทางยาว 375.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม รายละเอียดและแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนด)	196,000.-	
12	14 พฤษภาคม 2563 (หจก.ก.การช่าง 2017)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พรสกุล ซอย 4 หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยู ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 210.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	374,000.-	

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
13	22 พฤษภาคม 2563 (หจก.ก.การช่าง 2017)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านปากห้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.75 ตร. เมตร งานเสริมลูกรังรองพื้นทางยาว 23.35 เมตร กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 5.89 ลบ.เมตร งานลงลูกรังไหล่ทาง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3.65 ลบ.เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	78,000.-	
14	5 มิถุนายน 2563 (หจก.กระวานการโยธา)	โครงการขุดแก้มลิงสระน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านบึงแคน คลองเดิมกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ทำการขุดลอกคลองกว้างเฉลี่ยจากเดิม 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,056 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	426,900.-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
15	5 มิถุนายน 2563 (หจก.น้องแก้วโยธา)	โครงการขุดแก้มลิงคลองยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 5 บ้านทดเจริญ คลองเดิมกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ทำการขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ยจากเดิม 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,784 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	450,700.-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
16	11 มิถุนายน 2563 (หจก.กระวานการโยธา)	โครงการขุดแก้มลิงคลองขุมปูน หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ คลองเดิมกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ทำการขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ยจากเดิม 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,760 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	449,900.-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
17	11 มิถุนายน 2563 (หจก.กระวานการโยธา)	โครงการขุดลอกสระหนองหลวง หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง สระเดิมกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ทำการขุดลอกสระ ลึกเฉลี่ยจากเดิม 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,652 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	446,400.-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
18	25 มิถุนายน 2563 (ทจก.รยวทรัพย์ 2020)	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลในสวนอินทรีนิมิต หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 71.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร โดยทำการโรยปุ๋ยซีแผล หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	162,000.-	
19	25 มิถุนายน 2563 (ทจก.รยวทรัพย์ 2020)	โครงการปลูกหญ้าภายในสวนอินทรีนิมิต หมู่ที่ 7 ขนาดยาว 130.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	117,000.-	
20	30 มิถุนายน 2563 (บ.เนียนเกษม จก.)	โครงการวางท่อประปาสวนอินทรีนิมิต หมู่ที่ 7 โดยทำการวางท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ยาว 200 เมตร พร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า NYF 3 แกน ขนาด 3x4.0 ตร.มม. ยาว 200.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสาท่อเหล็กกลม สีเหลี่ยม หนา 3.0 มม. ขนาด 5" x 5" ยาว 6.00 เมตร จำนวน 5 ต้น (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	60,000.-	
21	30 มิถุนายน 2563 (บ.เนียนเกษม จก.)	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ซอยเวชภักดี) โดยทำการวางท่อระบายน้ำประปา HDPE 110 มม.ระยะทางยาว 514.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด)	267,440.48	
22	9 กรกฎาคม 2563 (ทจก.ส.ธนรัฐ เอ็นจิเนียริง แอน คอนสตรัคชั่น)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยพรหมราช 8) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยู ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	177,000.-	
23	9 กรกฎาคม 2563 (ทจก.ส.ธนรัฐ เอ็นจิเนียริง แอน คอนสตรัคชั่น)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยรัชตะวิถี 3) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยู ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	83,000.-	
24	10 สิงหาคม 2563 (บ.ส.รุ่งโรจน์อรัญ จก.)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยรัชตะวิถี 10) ขนาดกว้างด้านใน 0.50 เมตร ลึกด้านใน 0.70 เมตร ยาว 183.00 เมตร พร้อมฝาบิวดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน และใส่บ่อพัก จำนวน 4 จุด พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตาดปากท่อบริเวณปลายท่อน้ำลง 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	890,000.-	

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
25	10 สิงหาคม 2563 (บ.ส.รุ่งโรจน์อรัญ จก.)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยรัชตะวิถี 7) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 497.00 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	820,000.-	
26	24 สิงหาคม 2563 (บ.เนียนเกษม จก.)	โครงการวางท่อส่งน้ำอบเพื่อการเกษตรภายในตำบลปากห้วย โดยทำการวางท่อ HDPE 110 มม. ความยาวรวม 3,836 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	1,177,000.-	ทุนสำรองเงินสะสม
27	21 กันยายน 2563 (บ.เนียนเกษม จก.)	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete ถนนอินทรีนฤมิต บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 754 ตร.เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	494,700.-	เงินเหลือจ่าย
28	29 กันยายน 2563 (หจก.โกคประเสริฐการโยธา)	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามฟุตบอล สวนอินทรีนฤมิต หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 73 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,059 ตร.เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	444,444.-	เงินเหลือจ่าย
29	9 กรกฎาคม 2563 (นายสุวรรณ์ เท้าเลา)	จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำโรงเรียนบ้านปากห้วย โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30x1.0 เมตร จำนวน 7 ท่อน ทำการขุดร่องระบายน้ำตัวซี กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 463.00 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	15,000.-	
30	9 กรกฎาคม 2563 (นายสุวรรณ์ เท้าเลา)	จ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปากห้วย โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากห้วยกำหนด)	30,000.-	
รวม 30 โครงการ			38,045,901.22	73.33 %

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ 51,880,000.- บาท

2. ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
1	2 เมษายน 2563	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		29,300.-	
2	8 เมษายน 2563	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมโซริงและป้าย		75,000.-	
3	30 เมษายน 2563	จ้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาครูสอนภาษา)		197,900.-	
4	3 พฤษภาคม 2563	จ้างเหมาประกอบอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากห้วย, โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง		7,840.-	
5	8 พฤษภาคม 2563	จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย		20,066.-	
6	22 พฤษภาคม 2563	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์คนปากห้วยปลอดภัยเลือกตั้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		540.-	
7	22 พฤษภาคม 2563	จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลปากห้วย จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยเริ่มพ่นสารเคมี ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 30 ก.ย. 2563		46,550.-	
8	22 พฤษภาคม 2563	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงลาย 110 ลิตร - ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 10 ถัง	132,000.- 25,000.-	157,000.-	
9	26 พฤษภาคม 2563	จ้างเหมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย ระหว่างปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		8,400.-	
10	30 มิถุนายน 2563	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2563		27,280.-	
11	30 มิถุนายน 2563	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2563		27,800.-	
12	30 มิถุนายน 2563	จ้างเหมาโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563		75,000.-	
13	30 มิถุนายน 2563	จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วย		178,110.-	
รวม 13 โครงการ				850,786.00	1.64 %

3. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ

4. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ

5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
1	10 กรกฎาคม 2563	จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ภาคสนามหรือ แล็ปหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (COVID19) - ช้อนน้ำกากาอนามัยจากผ้าสำหรับเด็กและ น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์		19,950.-	
รวม 1 โครงการ				19,950.-	0.04%

การจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ	งบประมาณ	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
1	14 กรกฎาคม 2563	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - รถเข็นโครงเหล็ก 2 คัน ๆ ละ 3,500.- - เครื่องพ่นยา 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-	7,000.- 7,000.-	14,000.-	
2	14 กรกฎาคม 2563	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โดรนเพื่อการสำรวจ		30,000.-	
3	20 กรกฎาคม 2563	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้าบังคับด้วยรีโมท		80,000.-	
รวม 3 รายการ				124,000.-	0.24%

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งสิ้น 199 โครงการ)

ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ตั้งไว้	133 โครงการ	ดำเนินการ	30 โครงการ	22.56%
ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	ตั้งไว้	32 โครงการ	ดำเนินการ	13 โครงการ	40.63%
ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร	ตั้งไว้	12 โครงการ	ดำเนินการ	- โครงการ	0%
ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	ตั้งไว้	8 โครงการ	ดำเนินการ	- โครงการ	0%
ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ	ตั้งไว้	14 โครงการ	ดำเนินการ	1 โครงการ	7.14%
บัญชีครุภัณฑ์	ตั้งไว้	57 รายการ	ดำเนินการ	3 รายการ	5.26%
รวมทั้งสิ้น	ตั้งไว้	256 โครงการ	ดำเนินการ	47 โครงการ	18.36%

(งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติทั้งสิ้น 51,880,000.- บาท)

ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งบประมาณ	38,045,901.22 บาท	73.33%
ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	งบประมาณ	850,786.- บาท	1.64%
ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร	งบประมาณ	0.- บาท	0%
ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	งบประมาณ	0.- บาท	0%
ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ	งบประมาณ	19,950.- บาท	0.04%
บัญชีครุภัณฑ์	งบประมาณ	124,000.- บาท	0.24%
รวมงบประมาณ		46,217,290.11 บาท	89.08%

*****หมายเหตุ**

- ผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นำมาคิดเฉพาะโครงการฯ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงการสาธารณประโยชน์เท่านั้น
- ไม่รวมงบรายจ่ายประจำ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เช่น เงินเดือน วัสดุ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ